

8

6

1

4

4

au chantier

ouvertes

levée

en retard

dans ce document, dont 3 en retard

Toutes les réserves · format détaillé · Sélection : entreprise : Étanchéité B

Réserves

n°49 Relevé d'étanchéité insuffisant


EN RETARD

Le relevé ne monte pas à 15 cm au-dessus du niveau fini sur l'ensemble de l'acrotère Est.

Assignée · Bloquante · Étanchéité B (Étanchéité) · Échéance 21/09/2026

Localisation : Plan R+1 — R+1 / Aile Est, page 1 (repère 0.613 ; 0.320)

Constatée le 06/09/2026 · Attribuée le 06/09/2026



Repérage — Plan R+1, page 1

Constat — Acrotère Est —
relevé insuffisant

DATE	ACTION	AUTEUR	COMMENTAIRE
26/09/2026 19:32:33	Message	Admin A — RECETTE_A_ENTREPRISE	COMMENTAIRE_QUALIF : relevé à reprendre avant le 30/09


n°52 Fissure en sous-face de dalle

Fissure traversante d'environ 40 cm, à traiter avant mise en peinture.

Levée · Normale · Étanchéité B (Étanchéité) · Échéance 16/09/2026

Localisation : Plan R+1 — R+1 / Aile Est, page 1 (repère 0.450 ; 0.180)

Constatée le 27/08/2026 · Attribuée le 27/08/2026 · Acceptée le 27/08/2026 · Levée demandée le 24/09/2026 · Levée le 25/09/2026



Repérage — Plan R+1, page 1

Levée — Reprise validée

DATE	ACTION	AUTEUR	COMMENTAIRE
26/09/2026 19:31:48	Levée validée	Admin A	Reprise conforme, vérifiée en présence du maître d'œuvre.

RECETTE_A_Groupe scolaire — Étanchéité B

Page 1 / 2

n°54 Reprise de peinture refusée**EN RETARD**

La teinte appliquée ne correspond pas au nuancier contractuel.

Levée refusée · Haute · Étanchéité B (Étanchéité) · Échéance 25/09/2026

Localisation : non repérée sur plan

Constatée le 14/09/2026 · Attribuée le 14/09/2026 · Acceptée le 14/09/2026 · Levée demandée le 24/09/2026

DATE	ACTION	AUTEUR	COMMENTAIRE
26/09/2026 19:31:48	Levée refusée	Admin A	Teinte non conforme au nuancier : reprise à refaire intégralement.

n°56 Responsabilité refusée — lot voisin**EN RETARD**

Ouvrage non exécuté par nos équipes ; relève du lot serrurerie.

Responsabilité refusée · Normale · Étanchéité B (Étanchéité) · Échéance 23/09/2026

Localisation : non repérée sur plan

Constatée le 19/09/2026 · Attribuée le 19/09/2026

DATE	ACTION	AUTEUR	COMMENTAIRE
26/09/2026 19:31:48	Responsabilité refusée	Admin A	Ouvrage exécuté par le lot serrurerie ; voir marché n°7.